

**Мероприятия по подготовке жилого фонда к отопительному периоду
2019-2020 гг.**

Управляющая компания: ООО "Новый город"

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. из.	кол-во	Примечание
1	2	3	4	6
1	Замена трубопровода, в том числе:	м		
	система отопления	м	13	сгон в сборе Ду25-30шт; Ду32-41 шт; ДУ40-11шт
	г/вода	м	18	
	х/вода	м	4	
2	Утепление чердачных перекрытий	кв.м		
3	Ремонт дверных полотен	шт	4+7	ПМ1/1 (1-3 п. тамбур); П23;М. Г 1Г; П25;
	переплетов	кв. м		
4	Ремонт кровли, в том числе:	кв. м		
	совмещенная	кв. м.	6+120	Д117 ;Сед 16 А ; Б8, 8А
	мембрана	кв. м.	120	Б12 -3п.;П25; Перек 1А; Ер29 кв. 66
	шиферная	кв.м/л	6 л	М. См 88А
	металлическая	кв. м	3	К23В
5	Остекление	кв. м./шт	16+28+20+ 106	Стекло армированное Перек1А; Ерш27;Б12;П23; П25; М. Г1Г
6	Ремонт задвижек, в том числе:	шт		
	система отопления	шт	5+20+6	М. См 88А; Е29; ПМ; Б12

	г/вода	шт		
	х/вода	шт		
7	Ремонт пробковых кранов	шт		
8	Ремонт вентиляей	шт		
9	Замена задвижек, в том числе:	шт		
	система отопления	шт		
	г/вода	шт	5	Ду65-4 шт, Ду100-1 шт
	х/вода	шт		
10	Смена пробковых кранов	шт	26+14+3	16-Ду25; 10-Ду32;14-Ду15; 3-Ду25
11	Смена вентиляей	шт	12	Ду25-1шт; Ду32-8шт
12	Ремонт оголовков силами предприятия	шт		
13	Ремонт водосточных труб	п. м	2	К23В
14	Замена водосточных труб	п. м	10	М. См.88А труба Ду110+хамут-4 шт, колено-2 шт, ухват-2 шт
15	Ремонт отопления	дом		
16	Ремонт дымовентиляционных труб	шт	1	Демид 117
17	Ремонт электропроводки	п. м	8	Б12
18	Ремонт электрощитовых	шт	4	выключатель 2 шт
19	Ремонт поэтажных эл. щитков	шт	10	
20	Установка радиаторов на л/клетке	шт	2	чугун 6 секций
21	Ремонт контейнерной площадки	шт		
22	ремонт лестничного марша	шт	2	Д117
23	Ремонт ж/б конструкций пола	кв. м	14	Д117; П23
24	Ремонт входных ступеней (ж/б конструкций)	кв. м.	15+9	Б12 пандус; П23,25
25	Ремонт цоколей (плитка)	кв. м	16+17	ПМ1/1,1/2;Б12; К23В;П23,25;Пер 1 а;Ер27; Ер29

26	Ремонт подъездов	кв. м.	154+76+30+ 60+30	Пер 1а-4 п; Ер29-2п; Ер27-1п;Б12(тамбур 1 эт), К23В (тамбур 1 эт); М. Г.1Г(2,3 п)
27	Изоляция трубопровода	п. м.	20+20	ПМ, Б12
28	Установка огорождения	кв.м		
29	Ямочный ремонт тротуаров	кв.м	16+5	П1А; Б12
30	Ремонт козырьков вх. групп	под.	12	Б12(1-6 п) ПМ1/1 (1-3 п); П23(1,6п); П25(1,4,7 п);Ер27 (1п)
31	Ремонт тамбура вх. групп	п/м	9	уголок перфолента Пер 1 а; Ер29
32	Ремонт мон. поясков переходных лоджий	шт	1	Пер 1а-11 эт.
33	Замена дверных ручек	шт	25	круглые метал
34	Окраска бордюров	дом	24	краска желтая, зеленая
35	Окраска метал конструкций(перила, пандусы, двери,МАФ)	дом	24	краска серая, красная, желтая, синяя, зеленая
36	Ремонт квартир после заливки из-за течи кровли	шт	2	Пер 1А кв. 23, 30
37	Установка антискользящего покрытия	под.	3	ПМ1/1
38	Замена тактильной плитки	шт.	18	ПМ1/1